

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Г. Белозерск

«10» апреля

2020 г.

Муниципальное образование «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области от имени которого выступает Администрация муниципального образования «Город Белозерск» в лице руководителя образования Бубновой Галины Васильевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» в лице директора Соловьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили Акт приемки выполненных работ о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения, водоотведения находящихся на территории муниципального образования «Город Белозерск» от «21» мая 2019 г Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по Реконструкции объектов соглашения:

| № п/п | Наименование объекта  | Наименование работ  | Ед. изм. | Объем выполненных работ   | Стоимость (руб.) |
|-------|---|---|----------|---|------------------|
| 1     | Канализационная насосная станция по адресу г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ | Реконструкция канализационной насосной станции по адресу г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ | шт.      | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж старого и установка нового насоса, пульта управления | 82324,00         |
| 2     | Водопроводный колодец № 9 по адресу г. Белозерск ул Свободы               | Реконструкция водопроводного колодца № 9 по адресу г. Белозерск ул.                     | шт.      | Разработка траншеи экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместительностью 0,25 м <sup>3</sup> . Разработка грунта   | 60291,44         |



|   |   |  |     |  |          |
|---|---|--|-----|--|----------|
|   |   | Свободы  |     | вручную в траншеях до 2 м без крепления и откосами. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона.  |          |
| 3 | Сети канализации по адресу г. Белозерск ул. Фрунзе д. 15а, Коммунистическая, д. 8                         | Реконструкция ветхих и аварийных сетей канализации по адресу г. Белозерск ул. Фрунзе д. 15 а, ул. Коммунистическая д, 8  | шт. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместительностью 0,4 м <sup>3</sup> . Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1м в мокрых грунтах. Засыпка траншеи экскаватором и вручную | 22664,00 |
| 4 | Сети канализации по адресу г. Белозерск ул. Луначарского  | Реконструкция ветхих и аварийных сетей канализации по адресу г. Белозерск, ул. Луначарского  | шт. | Замена люков и демонтаж кирпичных горловин колодцев  | 8274,00  |
| 5 | Здание канализационной насосной станции по адресу г. Белозерск, ул. П.К. Георгиевского (Набережная) д. 42 | Реконструкция насосного оборудования с установлением обратного клапана и задвижки с обрезным клином по адресу г. Белозерск, ул. П.К. Георгиевского (Набережная) д.42 | шт. | Сварочные соединения: толщиной металла до 10 мм. Демонтаж обратного клапана диаметром: до 150 мм. Установка клапанов обратных из стальных труб диаметром: до 100 мм. Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм. Установка задвижек, на трубопроводах их чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм.                            | 44533,73 |
| 6 | Водородная сеть и водопроводный колодец по адресу г.  | Реконструкция водопроводной сети с заменой арматуры и водопроводного   | шт. | Установка задвижек, клапанов обратных стальных диаметром 100 мм . Приварка фланцев к стальным  | 55813,22 |



|    |   |   |     |   |          |
|----|---|---|-----|---|----------|
|    | Белозерск, ул. Речников   | колодца по адресу г. Белозерск, ул. Речников  |     | трубопроводам диаметром 150 мм. Водоотлив из колодца  |          |
| 7  | Водопроводная сеть и водопроводный колодец по адресу г. Белозерск, ул. Дзержинского | Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры и водопроводного колодца по ул. Дзержинского   | шт. | Водоотлив из траншеи. Установка задвижек, клапанов обратных стальных диаметром 100 мм. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм   | 55727,72 |
| 8  | Водопроводная сеть по адресу г. Белозерск, ул. Свободы                              | Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры по адресу г. Белозерск, ул. Свободы            | шт. | Водоотлив из траншеи. Установка задвижек, клапанов обратных.  | 38881,95 |
| 9  | Канализационная насосная станция по адресу г. Белозерск, ул. Свободы                | Реконструкция насосного оборудования на канализационной насосной станции по адресу г. Белозерск ул. Свободы | шт. | Демонтаж клапана диаметром до 150 мм. Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.  | 48498,60 |
| 10 | Канализационная сеть и колодцы по адресу г. Белозерск, ул. Карла Маркса             | Реконструкция канализационных колодцев и канализационной сети по адресу г. Белозерск, ул. Карла Маркса      | шт. | Разработка траншеи экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместительностью 0,25м <sup>3</sup> . Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Разборка трубопроводов канализации. Замена участка трубопроводов. Установка круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 | 79959,26 |



|       |  |  |     |   |           |
|-------|--|--|-----|---|-----------|
|       |  |  |     | м в мокрых грунтах.<br>Засыпка траншеи<br>вручную, пазух<br>котлованов и ям.<br>Засыпка траншеи и<br>котлованов с<br>перемещением грунта<br>до 5 м бульдозерами   |           |
| 11    | Здание<br>очистных<br>сооружений<br>канализации<br>по адресу<br>Белозерский р-<br>он, с. Маэкса                      | Реконструкция и<br>замена<br>технологических<br>трубопроводов на<br>приёмную камеру<br>и эрлифты в<br>здании очистных<br>сооружений<br>канализации по<br>адресу<br>Белозерский р-он.<br>с Маэкса | шт. | Разборка трубопроводов<br>из чугунных<br>канализационных труб.<br>Устройство<br>трубопроводов из стали.<br>Устройство кранов<br>проходных на<br>трубопроводах из<br>стальных труб.<br>Демонтаж и смена<br>задвижек. Приварка<br>фланцев к стальным<br>трубопроводам | 100025,26 |
| 12    | Канализационн<br>ая насосная<br>станция №4<br>(Нежилое<br>здание) по<br>адресу г.<br>Белозерск, ул.<br>Комсомольская | Реконструкция<br>насосного<br>оборудования и<br>автоматизация<br>управления<br>канализационной<br>насосной<br>станцией №4<br>(нежилое здание)  | шт. | Демонтаж старого и<br>установка нового насоса.<br>Металлические<br>конструкции. Приварка<br>фланцев к стальным<br>трубопроводам   | 81457,11  |
| ИТОГО |  |  |     |   | 678450,29 |

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленные срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполненных работ претензии не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.

Концедент

Концессионер

Администрация муниципального

Общество с ограниченной

образования «Город Белозерск»

ответственностью «Водоканал»



Юридический адрес:

161200, Вологодская обл.,

г. Белозерск, ул. Фрунзе д 35 оф 2

тел./факс 8(81756) 2-12-44

ИНН 3503010522

КПП 350301001

ОГРН 1053500466183 от 02.09.2005

Р/сч. 4020481000000000001

л/сч 15611011

Отделение Вологда г. Вологда

БИК 041909001

Юридический адрес:

161200, Вологодская обл.,

г. Белозерск ул. Набережная, д.40

тел./факс 8(81756) 2-13-59

ИНН 3503012512

КПП 350301001

ОГРН 111353000019

Р/сч. 40702810612270005472

Вологодское отделение №8638

ПАО Сбербанк г. Вологда.

БИК 041909644

Руководитель администрации



Директор

